

Destino del gasto (Denominación o descripción)											Número de Proyecto	ID	Grupo Sectorial	ID	Sector	ID	Subsector	Dependencia Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Institución Ejecutora del Proyecto	ramo	unidad	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Revoluciones Financieras Acumuladas al Trimestre		UNIDAD DE MEDIDA		Programada a Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación
ID Destino Gasto	Tipo de Recurso	Prog-Fondo- Convenio	Prog-Fondo- Convenio Especifico	Tipo de Gasto	Rubro de Gasto	Destino	Nombre del Proyecto	ID	Municipio	Localidad															Ambito	2	3		4	5	6	7				
3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LIBERTAD, 11 DE DICIEMBRE Y CALLE SM NOMBRE AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, COLA	28	HUEJUTLA DE REYES	CONGRESO PERMANENTE AGRARIO	RURAL	2012/FAISM 028001	2	DESARROLLO SOCIAL	1	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES					100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1,331.88	1,331.88	100.0%	OBRA TERMINADA					
3666	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	AGUA POTABLE	SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DRENAJE SANITARIO, COLA	28	HUEJUTLA DE REYES	CHILLICO	URBANO	2012/FAISM 028002	2	DESARROLLO SOCIAL	1	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$233,277	\$233,277	\$233,277	\$69,983	30.0%	\$0	\$0	Sistema	1.00	0.30	30.0%						
3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE ACCESO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (APORTACIONES) CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE	28	HUEJUTLA DE REYES	TEACAL	RURAL	2012/FAISM 028003	2	DESARROLLO SOCIAL	1	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$849,564	\$849,564	\$849,564	\$849,564	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	871.27	871.27	100.0%	OBRA TERMINADA					
3857	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	AGUA POTABLE	SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (APORTACIONES) CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE	28	HUEJUTLA DE REYES	AQUICUATITL	RURAL	2012/FAISM 028004	2	DESARROLLO SOCIAL	3	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$101,720	\$101,720	\$101,720	\$0	0.0%	\$0	\$0	Sistema	1.00	0.00	0.0%						
3606	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	ALCANTARILLADO Y DRENAJE LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE	28	HUEJUTLA DE REYES	TEPEXITTLA	RURAL	2012/FAISM 028005	2	DESARROLLO SOCIAL	1	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$1,809,242	\$1,809,242	\$1,809,242	\$0	0.0%	\$0	\$0	Obra	1.00	0.00	0.0%						
3686	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	ALCANTARILLADO Y DRENAJE LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE	28	HUEJUTLA DE REYES	XIONATLA	RURAL	2012/FAISM 028006	2	DESARROLLO SOCIAL	1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$628,294	\$628,294	\$628,294	\$0	0.0%	\$0	\$0	Obra	1.00	0.00	0.0%						
3686	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	ALCANTARILLADO Y DRENAJE LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE	28	HUEJUTLA DE REYES	TANCHA	RURAL	2012/FAISM 028007	2	DESARROLLO SOCIAL	1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$784,825	\$784,825	\$784,825	\$0	0.0%	\$0	\$0	Obra	1.00	0.00	0.0%						
3686	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	ALCANTARILLADO Y DRENAJE LETRINAS	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO PAVIMENTACIÓN DE	28	HUEJUTLA DE REYES	CACATITTLA	RURAL	2012/FAISM 028008	2	DESARROLLO SOCIAL	1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$61,100	\$61,100	\$61,100	\$0	0.0%	\$0	\$0	Planta	1.00	0.00	0.0%						
3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	HIDRÁULICA EN CALLE RIVERA Y CALLE LA PAVIMENTACIÓN DE	28	HUEJUTLA DE REYES	CHALAHUIYAPA	RURAL	2012/FAISM 028009	2	DESARROLLO SOCIAL	1	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$893,673	\$893,673	\$893,673	\$893,673	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1,155.16	1,155.16	100.0%	OBRA TERMINADA					
3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL ICHACAS PAVIMENTACIÓN DE	28	HUEJUTLA DE REYES	LAS CHACAS	RURAL	2012/FAISM 028010	2	DESARROLLO SOCIAL	1	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$887,917	\$887,917	\$887,917	\$887,917	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1,096.00	1,096.00	100.0%	OBRA TERMINADA					
3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	HIDRÁULICA EN CALLES MOCTEZUMA Y	28	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FAISM 028011	2	DESARROLLO SOCIAL	1	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$726,300	\$726,300	\$726,300	\$726,300	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	942.20	942.20	100.0%	OBRA TERMINADA					
3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL PAVIMENTACIÓN DE	28	HUEJUTLA DE REYES	SAN JOSÉ	RURAL	2012/FAISM 028012	2	DESARROLLO SOCIAL	1	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$862,702	\$862,702	\$862,702	\$862,702	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1,105.85	1,105.85	100.0%	OBRA TERMINADA					
3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	HIDRÁULICA EN CALLE HUMBERTO SERRANO	28	HUEJUTLA DE REYES	CECECAPA	RURAL	2012/FAISM 028013	2	DESARROLLO SOCIAL	1	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$586,498	\$586,498	\$586,498	\$586,498	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	749.00	749.00	100.0%	OBRA TERMINADA					
3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PAVIMENTACIÓN DE	28	HUEJUTLA DE REYES	HUMOTITLA CANDELARIA	RURAL	2012/FAISM 028014	2	DESARROLLO SOCIAL	1	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$360,419	\$360,419	\$360,419	\$360,419	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	432.96	432.96	100.0%	OBRA TERMINADA					
3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	HIDRÁULICA EN CALLE JON SM	28	HUEJUTLA DE REYES	CHILLICO	URBANO	2012/FAISM 028015	2	DESARROLLO SOCIAL	1	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN CIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$519,400	\$519,400	\$519,400	\$519,400	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	861.16	861.16	100.0%	OBRA TERMINADA					

3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL	28-	HUEJUTLA DE REYES	CANDELACTA	RURAL	2012/FAISM	028016	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$487,006	\$487,006	\$487,006	\$387,677	78.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	605.04	475.00	78.5%	
3715	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	HIDRAULICA A DE CALLE SIN NOMBRE, BO. NUEVO	28-	HUEJUTLA DE REYES	CHILILICO	URBANO	2012/FAISM	028017	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$826,282	\$826,282	\$826,282	\$247,885	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1,088.63	388.00	35.6%	
3716	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO	28-	HUEJUTLA DE REYES	LA CORRALA	RURAL	2012/FAISM	028018	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$501,402	\$501,402	\$501,402	\$366,664	73.1%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	713.66	523.00	73.3%	
3717	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA A DE CALLE PAVIMENTACION	28-	HUEJUTLA DE REYES	IXCATLAN	RURAL	2012/FAISM	028021	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$448,610	\$448,610	\$448,610	\$133,963	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	567.49	175.00	30.8%	
3718	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	HIDRAULICA EN CALLES LOS PINOS Y JOSE MAL	28-	HUEJUTLA DE REYES	CUATECOMETL	RURAL	2012/FAISM	028022	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$699,429	\$699,429	\$699,429	\$209,829	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	923.85	350.00	37.9%	
3719	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL PAVIMENTACION	28-	HUEJUTLA DE REYES	CANDELACTA	RURAL	2012/FAISM	028024	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$1,356,483	\$1,356,483	\$1,356,483	\$408,945	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1,681.80	550.00	32.7%	
3720	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	HIDRAULICA A EN CALLE LUIS DONALDO COLADIO CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE FRANCISCO J	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FAISM	028026	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$234,479	\$234,479	\$234,479	\$234,479	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3721	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA A ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PUENTE	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FAISM	028061	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$50,056	\$50,056	\$50,056	\$50,056	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	APORTACION LIQUIDADADA
3722	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA A DE CALLE PRINCIPAL	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FAISM	028062	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$181,169	\$181,169	\$181,169	\$181,169	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	APORTACION LIQUIDADADA
3723	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	HIDRAULICA A DE CALLE VICENTE GUERRERO	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FAISM	028063	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$163,820	\$163,820	\$163,820	\$163,820	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	APORTACION LIQUIDADADA
3724	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	HIDRAULICA A Y MURO DE CONTENCIÓN DE PAVIMENTACION	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FAISM	028064	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$249,779	\$249,779	\$249,779	\$249,779	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	APORTACION LIQUIDADADA
3725	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	HIDRAULICA A Y MURO DE CONTENCIÓN DE PAVIMENTACION	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FAISM	028064	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$249,779	\$249,779	\$249,779	\$249,779	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	APORTACION LIQUIDADADA
3726	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	HIDRAULICA A EN CALLE CLAVELLES	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FAISM	028065	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$84,167	\$84,167	\$84,167	\$84,167	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	APORTACION LIQUIDADADA
3727	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	HIDRAULICA A EN CALLE SIN NOMBRE (APORTACION PAVIMENTACION)	28-	HUEJUTLA DE REYES	CHILILICO	URBANO	2012/FAISM	028066	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$136,942	\$136,942	\$136,942	\$136,942	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	APORTACION LIQUIDADADA
3728	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA A DE CALLE CALACION GOMEZ	28-	HUEJUTLA DE REYES	LAS CHACAS	RURAL	2012/FAISM	028067	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$150,594	\$150,594	\$150,594	\$150,594	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	APORTACION LIQUIDADADA
3729	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL	28-	HUEJUTLA DE REYES	CHILILICO	URBANO	2012/FAISM	028068	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$423,286	\$423,286	\$423,286	\$423,286	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	APORTACION LIQUIDADADA
3730	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	PEATONALES	CONSTRUCCION	PUENTES Y PASOS DE CONCRETO ARMADO DE CALLE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FAISM	028073	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$841,357	\$841,357	\$841,357	\$841,357	100.0%	\$0	\$0	Metros Lineales	1.00	1.00	100.0%	
3731	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	PEATONALES	CONSTRUCCION	PUENTES Y PASOS PEATONALES GRADAS DE CONCRETO	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FAISM	028074	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	HUEJUTLA DE REYES	\$78,541	\$78,541	\$78,541	\$78,541	100.0%	\$0	\$0	Metros Lineales	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL

3686	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	ALCANTARILLADO Y DRENAJE LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE ALACANTARILLADO VIAL EN AVENIDA MEXICO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (HUEJUTLA)	28- HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FAISM 028075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$168,899	\$168,899	\$168,899	\$168,899	100.0%	\$0	\$0	Alcantarilla	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL
3783	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	AMPLIACION	AMPLIACION DEL CAMINO (HUEJUTLA)	28- HUEJUTLA DE REYES	CHILCOALO YA	RURAL	2012/FAISM 028076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$1,930,936	\$1,930,936	\$1,930,936	\$1,930,936	100.0%	\$0	\$0	Kilómetros	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL
3657	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	AGUA POTABLE	SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCAL, HULES, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (APORTACION)	28- HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FAISM 028077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$18,068,730	\$18,068,730	\$18,068,730	\$0	0.0%	\$0	\$0	Sistema	1.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL
3658	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	AGUA POTABLE	SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (APORTACION)	28- HUEJUTLA DE REYES	COYOLTLA	RURAL	2012/FAISM 028078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$446,592	\$446,592	\$446,592	\$0	0.0%	\$0	\$0	Sistema	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL
3687	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	AGUA POTABLE	SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (APORTACION)	28- HUEJUTLA DE REYES	PALZOQUIA	RURAL	2012/FAISM 028079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$155,590	\$155,590	\$155,590	\$0	0.0%	\$0	\$0	Sistema	1.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL
3659	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	AGUA POTABLE	SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (APORTACION)	28- HUEJUTLA DE REYES	OXTOMAL II	RURAL	2012/FAISM 028080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$706,301	\$706,301	\$706,301	\$0	0.0%	\$0	\$0	Sistema	1.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL
3660	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	AGUA POTABLE	SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO	28- HUEJUTLA DE REYES	ATALCO	RURAL	2012/FAISM 028081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$1,638,275	\$1,638,275	\$1,638,275	\$0	0.0%	\$0	\$0	Sistema	1.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL
3688	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	AGUA POTABLE	SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO	28- HUEJUTLA DE REYES	OZULIAMA	RURAL	2012/FAISM 028082	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$1,979,167	\$1,979,167	\$1,979,167	\$0	0.0%	\$0	\$0	Sistema	1.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL
3689	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	ALCANTARILLADO Y DRENAJE LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO	28- HUEJUTLA DE REYES	HUIZQUILITLA	RURAL	2012/FAISM 028083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$454,710	\$454,710	\$454,710	\$0	0.0%	\$0	\$0	Obra	1.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL
3690	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	ALCANTARILLADO Y DRENAJE LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO	28- HUEJUTLA DE REYES	ZACAYAHUAL	RURAL	2012/FAISM 028084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$345,250	\$345,250	\$345,250	\$0	0.0%	\$0	\$0	Obra	1.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA
3691	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	ALCANTARILLADO Y DRENAJE LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE COLECTOR CHILLICO-CHINGUIRO (APORTACION)	28- HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FAISM 028085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$2,953,542	\$2,953,542	\$2,953,542	\$0	0.0%	\$0	\$0	Colector	1.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA REHABILITACION DE OBRA
3692	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	ALCANTARILLADO Y DRENAJE LETRINAS	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	28- HUEJUTLA DE REYES	ZACAYAHUAL	RURAL	2012/FAISM 028086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$1,283,608	\$1,283,608	\$1,283,608	\$0	0.0%	\$0	\$0	Planta	1.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO
3693	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	ALCANTARILLADO Y DRENAJE LETRINAS	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	28- HUEJUTLA DE REYES	TEHUETLAN	URBANO	2012/FAISM 028087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$2,364,613	\$2,364,613	\$2,364,613	\$0	0.0%	\$0	\$0	Planta	1.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO
3713	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	28- HUEJUTLA DE REYES	XOCOTITLA	RURAL	2012/FAISM 028088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$647,318	\$647,318	\$647,318	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	512.86	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL
3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	28- HUEJUTLA DE REYES	AXCACO	RURAL	2012/FAISM 028090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$430,379	\$430,379	\$430,379	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	622.60	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL
3715	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	28- HUEJUTLA DE REYES	CALMECATE	RURAL	2012/FAISM 028092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$744,704	\$744,704	\$744,704	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	959.82	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL
3716	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	28- HUEJUTLA DE REYES	COACUILCO	URBANO	2012/FAISM 028093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$1,012,049	\$1,012,049	\$1,012,049	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1,288.96	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL
3694	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	ALCANTARILLADO Y DRENAJE LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	AMPLIACION DE AVENIDA MEXICO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (HUEJUTLA)	28- HUEJUTLA DE REYES	TEPETATE	RURAL	2012/FAISM 028094	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES	\$1,176,938	\$1,176,938	\$1,176,938	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Lineal	895.38	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL

3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (APORTACION MUNICIPAL)	65-	TETEPANGO	TETEPANGO	URBANO	2012/FASIM 065004	2	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$51,161	\$51,161	\$51,161	\$51,161	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	12.00	12.00	100.0%	
3715	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE DE ACCESO	28-	HUEJUTLA DE REYES	PANACAXTLAN	RURAL	2012/FASIM 028019	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$788,647	\$788,647	\$788,647	\$236,594	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1,216.16	456.00	37.5%	
3716	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE PRINCIPAL	28-	HUEJUTLA DE REYES	SITLAN	RURAL	2012/FASIM 028020	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$764,915	\$764,915	\$764,915	\$229,474	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	908.65	325.00	35.8%	
3717	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE DE ACCESO, CONSTRUCCION	28-	HUEJUTLA DE REYES	ZOHUALA	RURAL	2012/FASIM 028023	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$686,417	\$686,417	\$686,417	\$205,694	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	683.99	245.00	35.8%	
3718	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE PRINCIPAL	28-	HUEJUTLA DE REYES	TEPOXTECO	RURAL	2012/FASIM 028025	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$719,162	\$719,162	\$719,162	\$719,162	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	943.16	943.16	100.0%	OBRA TERMINADA
3719	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE JOSEFA OTIZ DE	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028027	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$46,784	\$46,784	\$46,784	\$46,784	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3720	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE VENUSTIANO	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028028	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$45,874	\$45,874	\$45,874	\$45,874	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3721	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE PRIMERO DE MAYO	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028029	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$30,284	\$30,284	\$30,284	\$30,284	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3722	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE CHEPANCINGO	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028030	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$502,836	\$502,836	\$502,836	\$502,836	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3723	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE JACARANDAS	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028031	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$213,039	\$213,039	\$213,039	\$213,039	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3724	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE MOCTEZUMA	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028032	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$47,683	\$47,683	\$47,683	\$47,683	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3725	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE EMILIANO ZAPATA	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028033	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$116,837	\$116,837	\$116,837	\$116,837	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3726	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE VERACRUZ Y CALLE	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028034	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$155,783	\$155,783	\$155,783	\$155,783	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3727	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE REVOLUCION	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028035	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$113,118	\$113,118	\$113,118	\$113,118	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3728	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE AZTECA Y CALLE	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028036	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$245,535	\$245,535	\$245,535	\$245,535	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3729	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE CERRADA HIDALGO	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028037	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$50,057	\$50,057	\$50,057	\$50,057	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3730	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE ARGENTINA	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028038	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$77,838	\$77,838	\$77,838	\$77,838	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3731	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION A EN CALLE 21 DE MAYO	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028039	2	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$50,057	\$50,057	\$50,057	\$50,057	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA

3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE TELEGRAFISTAS	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028040	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$155,783	\$155,783	\$155,783	\$155,783	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3715	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028041	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$55,683	\$55,683	\$55,683	\$55,683	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3716	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MARTIN CABRERA	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028042	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$325,953	\$325,953	\$325,953	\$325,953	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3717	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SABINOS	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028043	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$338,728	\$338,728	\$338,728	\$338,728	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3718	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES ROBERTO ESPERON	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028044	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$308,795	\$308,795	\$308,795	\$308,795	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3719	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LA PAZ	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028045	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$37,413	\$37,413	\$37,413	\$37,413	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3720	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAZARO CARDENAS	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028046	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$74,622	\$74,622	\$74,622	\$74,622	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3721	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ROBERTO PINOY	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028047	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$143,828	\$143,828	\$143,828	\$143,828	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3722	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ANES	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028048	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$55,683	\$55,683	\$55,683	\$55,683	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3723	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LINDAVISTA	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028049	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$77,375	\$77,375	\$77,375	\$77,375	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3724	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE INSURGENTES	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES	URBANO	2012/FASIM 028050	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$69,068	\$69,068	\$69,068	\$69,068	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3725	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL	28-	HUEJUTLA DE REYES	POXTLA COACULCO	RURAL	2012/FASIM 028051	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$708,584	\$708,584	\$708,584	\$708,584	100.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	920.88	920.88	100.0%	OBRA TERMINADA
3726	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL	28-	HUEJUTLA DE REYES	CUAPAXTITLA	RURAL	2012/FASIM 028052	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$569,658	\$569,658	\$569,658	\$170,897	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	887.74	275.00	31.0%	
3727	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL	28-	HUEJUTLA DE REYES	AMAXAC	RURAL	2012/FASIM 028053	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$699,776	\$699,776	\$699,776	\$209,933	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	328.91	105.00	31.9%	
3728	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE	28-	HUEJUTLA DE REYES	LOS OTATES	RURAL	2012/FASIM 028054	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$1,036,586	\$1,036,586	\$1,036,586	\$563,963	54.4%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1,346.46	745.00	55.3%	
3729	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL	28-	HUEJUTLA DE REYES	CHOUENE CATITLA	RURAL	2012/FASIM 028055	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$867,544	\$867,544	\$867,544	\$630,081	72.6%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	814.21	588.00	72.2%	
3730	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO (ANEXO)	28-	HUEJUTLA DE REYES	PANACAXTLAN	RURAL	2012/FASIM 028056	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$819,772	\$819,772	\$819,772	\$245,932	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	929.18	315.00	33.9%	
3731	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO	28-	HUEJUTLA DE REYES	ECUATITLA	RURAL	2012/FASIM 028057	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$883,585	\$883,585	\$883,585	\$285,076	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	1,411.24	458.00	32.5%	

3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE (LAS PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE Y ALICANTARILLA)	28-	HUEJUTLA DE REYES	ECUATITLA RURAL	2012/FASIM 028058	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$376,606	\$376,606	\$376,606	\$112,962	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	556.66	170.00	30.5%	
3715	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION EN CALLE Y ALICANTARILLA	28-	HUEJUTLA DE REYES	RANCHO VIEJO RURAL	2012/FASIM 028059	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$702,536	\$702,536	\$702,536	\$210,761	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	625.16	189.00	30.2%	
3716	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION EN CAMINO DE ACCESO, BO. LA PENIA	28-	HUEJUTLA DE REYES	CHILILICO URBANO	2012/FASIM 028060	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$717,651	\$717,651	\$717,651	\$215,295	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	907.16	302.00	33.3%	
3717	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL	28-	HUEJUTLA DE REYES	XIQUILA RURAL	2012/FASIM 028069	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$1,833,246	\$1,833,246	\$1,833,246	\$549,698	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	2,342.53	725.00	30.9%	
3718	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO	28-	HUEJUTLA DE REYES	XOCOTITLA RURAL	2012/FASIM 028070	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$451,256	\$451,256	\$451,256	\$135,386	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	2,342.53	725.00	30.9%	
3719	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL CONSTRUCCION DE ANDADOR	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES URBANO	2012/FASIM 028071	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$751,015	\$751,015	\$751,015	\$225,304	30.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	887.15	345.00	38.9%	
3722	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	PUENTES Y PASOS PEATONALES	CONSTRUCCION	DE CALLE TURBIDE, COL. ADOLFO	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES URBANO	2012/FASIM 028072	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$33,485	\$33,485	\$33,485	\$33,485	100.0%	\$0	\$0	Metros Lineales	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE PARTICIPACION
3712	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE LOS PRADOS	28-	HUEJUTLA DE REYES	AXCACO RURAL	2012/FASIM 028089	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$430,379	\$430,379	\$430,379	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	622.60	0.00	0.0%	OBRA CONTRATADA
3713	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL	28-	HUEJUTLA DE REYES	MACUXTEP ETLA RURAL	2012/FASIM 028089	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$501,595	\$501,595	\$501,595	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	646.33	0.00	0.0%	OBRA CONTRATADA
3714	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO	28-	HUEJUTLA DE REYES	SAN ANTONIO RURAL	2012/FASIM 028091	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$778,575	\$778,575	\$778,575	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	983.54	0.00	0.0%	
3718	APORTACIONES FEDERALES	FAIS	FISM	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	OBRAS POR ETIQUETAR	28-	HUEJUTLA DE REYES	HUEJUTLA DE REYES URBANO	SIN NUMERO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL HUEJUTLA DE REYES		\$19,583,224	\$10,399,335	\$10,399,335	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metros Cuadrados	12,000.00	0.00	0.0%	